

천변도로를 도시철도 중심 대중교통 체계로의 보완으로 활용

시점별	사업구분	사업기간	총사업비	국책여부	추진상황
임기 후	신규	2022년~장기	비예산	지자체사업	10%

공 약 목 표

- ▷ 도시철도 3호선 계획과 연계하여 대전천 좌안 천변도로확장을 통한 교통여건 개선으로 교통혼잡 및 차량통행불편 해소

□ 사업 개요

- 사업위치 : 대전천 좌안 천변도로(삼천교~대흥교)
- 사업규모 : 도로확장 L=3.8km, B=20m
- ※ 해당 사업은 市 공약사업인 「대전천 천변도로 확장사업」 구간 내임.

□ 추진 실적

- 2022. 06. : 市 민선8기 공약사업 반영
 - 2022. 07. : 금강유역환경청 업무 협의
 - 2022. 11. : 타당성평가 및 기본계획 용역 착수
- 《연도별 사업 추진 일정》

세부 추진사업	추진 일정					비 고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
천변도로를 도시철도 중심 대중교통체계로의 보완으로 활용						

□ 소요자원 확보 현황 및 집행실적

- 비예산 / 市 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당 공약사업에 대하여 대전시에 적극 추진토록 건의하겠음.

□ 향후 추진계획

- 2023. 08. : 타당성평가 및 기본계획 용역 완료
- 2024. ~ 2025. : 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영
- 2026. ~ 2035. : 기재부 예타 통과 시 사업 추진

주관부서	건설과	담 당 자	권영균	☎ 606-6822
------	-----	-------	-----	------------